



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Of. 1550/2023 – Suprin/DP

Porto Alegre, 06 de novembro de 2023.

Ao Sr. Valdir Farina,
Diretor Presidente,
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim – AGER,
Erechim/RS.

Assunto: **Resposta ao Termo de Notificação nº 014/2022-Ager.**

Senhor Diretor,

Em atenção ao Of. AGER nº 105/2023, que encaminhou o Termo de Notificação nº 014/2022 emitido por essa Agência Reguladora, que trata, em suma, excesso de pressão na rede de distribuição de água, encaminhar, em anexo, a manifestação da área técnica responsável da Companhia informando a solução da Não Conformidade.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Alexander Pibernat Cunha Cardoso,
Superintendente de Relações Institucionais.



REF.: PC. 000061/2023 - DERET - AGER referente ao Processo nº 14/2022.

1. Breve Resumo.

Trata-se de análise do Ofício nº 105/2023 – oriundo da AGER, referente ao processo nº 14/2022, no qual a Unidade de Saneamento de Erechim foi cientificada do Termo de Notificação nº. 014/2022 – TN (NC-3), constando que, devido ao não cumprimento dos termos descritos no TAS n. 14/2022 no prazo estabelecido (180 dias), seria emitida uma penalidade devido à rede de distribuição exceder o valor especificado de 50 mca (60 mca) na Rua Pedro Dufloth, n. 255.

Outrossim, no item 5, restou recomendada a adoção de uma solução para que a pressão em tal ponto da rede se mantenha compreendida no intervalo estabelecido na norma técnica, dentro do prazo de 05 dias, sendo necessário o envio de evidências à AGER comprovando a resolução da não conformidade.

Notificada, a Corsan apresenta manifestação nos termos a seguir expostos.



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA**

2. Das constatações apuradas e das providências a serem executadas pela CORSAN.

A CORSAN, ciente da fiscalização exercida no referido Termo de Notificação, informa que as adequações necessárias ao atendimento da não conformidade apontada foram executadas na data de 02/10/2023, conforme Ordem de Serviço nº 23604029, a seguir colacionada:

Protocolo de Atendimento	OS	Concessão
2023132147741	23604029	CORSAN
Serviço Solicitado Serviço Executado Serviços Componentes Localização Histórico		
Nome Solicitante		
Data Hora Abertura	29/09/2023 16:04:45	Data Expiração 30/10/2023 16:04:45 OS será liberada em
Data/Turno Agendamento		Data Limite para Agendamento
Situação	Executada	Sector Execução 5-MANUTENÇÃO DE REDE Prioridade Media
Motivo de Cancelamento		
Serviço Solicitado	757-Instalação de VRP - Válvula Reguladora de Pres	Hidrômetro a ser instalado
Motivo da Solicitação		Nº Notificação Aviso Débito
Força Trabalho	72504 - COP -R	
Ocorrência		
Endereço	RUA PEDRO DUFLOTH	Número
Município	ERECHIM	Código do Imóvel
Observações	instalação vrp	

E, após a conclusão da instalação da válvula redutora de pressão, técnicos da CORSAN realizaram medições da pressão na rede de abastecimento água que abastece o logradouro, constatando o atendimento dos padrões normais.

Informação 01/2023 Cop. Erechim

Erechim, 05 de outubro de 2023

Assunto: Medição de Pressão Rua Pedro Duflot.

Pressão Medida: 1,5 kgf/cm².

Data da medição: 03/10/2023.

Local da medição: Rua Pedro Duflot, 51.

Observação: a medição apresentou valor dentro dos padrões exigidos pela legislação ficou 1,5 kgf/cm².

Instrumento utilizado: Manômetro de glicerina marca Mecaltec escala 0 a 100 mca. Ver abaixo:



Conclusão: a pressão medida está em conformidade com as normativas exigidas.

Atenciosamente,



Silvano Prata Vieira
Eng. Eletricista
Mat.: 15.297-5
Coordenador Operacional de Erechim

Portanto, em atendimento ao solicitado no item 5 do Termo de Notificação N. 014/2022 – TN (NC-3), a Corsan envia em anexo as evidências do atendimento da não conformidade apontada.




**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA**

3. Conclusão

Assim, atendidas as providências solicitadas em tempo hábil, evidencia-se a contento a apresentação dos esclarecimentos para o cumprimento das obrigações da CORSAN em relação à prestação de serviços no município objeto da fiscalização.

Esta é a informação.

**LILIANE DA
SILVA**  Assinado de forma digital
por LILIANE DA SILVA
Dados: 2023.11.03
12:28:28 -03'00'

Liliane da Silva
Advogada da Corsan
OAB/RS nº 86.791 – Mat. 16456-6



COORDENADORIA OPERACIONAL DE ERECHIM
Rua Monte Castelo s/nº - Erechim - RS

Informação 01/2023 Cop. Erechim

Erechim, 05 de outubro de 2023

Assunto: Medição de Pressão Rua Pedro Dufлот.

Pressão Medida: 1,5 kgf/cm².

Data da medição: 03/10/2023.

Local da medição: Rua Pedro Dufлот, 51.

Observação: a medição apresentou valor dentro dos padrões exigidos pela legislação ficou 1,5 kgf/cm².

Instrumento utilizado: Manômetro de glicerina marca Mecaltec escala 0 a 100 mca. Ver abaixo:



Conclusão: a pressão medida está em conformidade com as normativas exigidas.

Atenciosamente,

Silvano Prata Vieira
Eng. Eletricista
Mat.: 15.297-5
Coordenador Operacional de Erechim



Protocolo Atendimento: 2023132147741

Número da OS: 23604029

Data Hora Abertura: 29/09/2023 16:04:45

Situação: Executada

Serviço Solicitado: 757-Instalação de VRP - Válvula Reguladora de Pressão

Data Expiração: 30/10/2023 16:04:45

U.S.: 75-ERECHIM

Ocorrência:

Prioridade: Media

Motivo Solicitação:

Setor Execução: 5-MANUTENÇÃO DE REDE

Nome Solicitante:

Telefone:

Observação: instalação vrp

Local de Execução do Serviço

ERECHIM, Rua PEDRO DUFLOTH, instalação da VRP

Dados do Imóvel

Cód. Imóvel:

Usuário:

Localização:

Atendimento:

Classe Cons.: Normal

Situação Ligação:

Dados da Distribuição

Data da Distribuição:

Número da Distribuição:

Dados da Execução

Agente: 105163-Claudir Pase

Equipe:

Início Execução: 02/10/2023 13:27:07

Final Execução: 02/10/2023 16:31:45

Dt.Hora Encerramento: 02/10/2023 16:32:42

Serviço em Hidrômetro/Lacre

Instalação

Hidrômetro:

Leitura:

Número Lacre:

Data Lacre:

Remoção

Hidrômetro:

Leitura:

Situação:

Número Lacre Embalagem:

Serviço Executado

Serviço: 594-Instalação de VRP

Serviços Componentes

Ação Serviço	Serviço	Motivo não execução
254-Serviços em VRP	594-Instalação de VRP	
67-Sinalização	895-Sinalização na Via Pública ou Passeio	
66-Abertura de Vala LOCALIZADA		
150-Remoção de Pavimento		
68-Remoção de Pavimento Passeio		Não Houve Necessidade
139-Remoção de Pavimento Rua	704-Remoção de Pavimento Rua - CORSAN/Empreiteira	
154-Escavação Localizada		
206-Escavação Localizada Manual	778-Escavação de Solo Localizada Manual	
106-Escavação Localizada Mecânica	206-Uso de Equipamento para Escavação	
290-Volume da vala	784-Escavação de Solo Localizada Mecânica	
107-Escavação de Rocha Branda Localizada		Não Houve Necessidade
108-Escavação de Rocha Dura Localizada		Não Houve Necessidade
197-Deslocamento/Viagem Equipamentos		Não Houve Necessidade
70-Esgotamento de Valas		Não Houve Necessidade
69-Escoramento		Não Houve Necessidade
57-Reenchimento de Valas	746-Reaterro	

289-Fornecimento de Material Granular ou Terroso	9002-Fornecimento de Material	
73-Recomposição de Base para Pavimentos		Não Houve Necessidade
202-Uso de Equipamento	202-Uso Retro / Caminhão Caçamba	
37-Repavimentação		
30-Repavimentação Rua		Será Realizado pela Empreiteira - Rua
59-Dados Rede Distribuição Água	391-Coletar dados da rede de água	
21-Limpeza Remoção Entulho		Não Houve Necessidade

Fotos

254-Serviços em VRP



139-Remoção de Pavimento Rua



Serviços Componentes

Ação Serviço	Serviço	Motivo não execução
254-Serviços em VRP	594-Instalação de VRP	
67-Sinalização	895-Sinalização na Via Pública ou Passeio	
66-Abertura de Vala LOCALIZADA		
150-Remoção de Pavimento		
68-Remoção de Pavimento Passeio		Não Houve Necessidade
139-Remoção de Pavimento Rua	704-Remoção de Pavimento Rua - CORSAN/Empreiteira	
154-Escavação Localizada		
206-Escavação Localizada Manual	778-Escavação de Solo Localizada Manual	
106-Escavação Localizada Mecânica	206-Uso de Equipamento para Escavação	

290-Volume da vala	784-Escavação de Solo Localizada Mecânica	
107-Escavação de Rocha Branda Localizada		Não Houve Necessidade
108-Escavação de Rocha Dura Localizada		Não Houve Necessidade
197-Deslocamento/Viagem Equipamentos		Não Houve Necessidade
70-Esgotamento de Valas		Não Houve Necessidade
69-Escoramento		Não Houve Necessidade
57-Reenchimento de Valas	746-Reaterro	
289-Fornecimento de Material Granular ou Terroso	9002-Fornecimento de Material	
73-Recomposição de Base para Pavimentos		Não Houve Necessidade
202-Uso de Equipamento	202-Uso Retro / Caminhão Caçamba	
37-Repavimentação		
30-Repavimentação Rua		Será Realizado pela Empreiteira - Rua
59-Dados Rede Distribuição Água	391-Coletar dados da rede de água	
21-Limpeza Remoção Entulho		Não Houve Necessidade

Fotos

254-Serviços em VRP



139-Remoção de Pavimento Rua

